9/15 確認1
浴室の内装仕上の方針をお教えください
仕上により下地が変わります。
例1)
天井仕上：板張り ⇒ 耐水ボード+ビニール貼り
壁仕上：石張りorタイル ⇒ アスファルトシート+モルタル用ワイヤ

重要な既存柱

ライニング
CB積(天井まで)

給湯給水配管
天井からCB内配管

9/4
壁施工(真壁)

既存桝

9/15 確認2
給水配管の隠蔽が必要ではないですか？
(追加工事になります)
①天井配管 ⇒新天井(木下地+石膏ボード仕上)

給水配管
2重天井

9/15 確認3
給水配管の隠蔽が必要ではないですか？
(追加工事になります)
②壁配管部分 ⇒ 木下地+石膏ボード仕上

浄化槽

9/4
扉、袖壁 2カ所 ⇒今西さん対応

9/4
設備配管乗り込み時期
調整のこと。
藤田君⇒高橋配管

給湯給水配管
エプロンCB内配管

既存窓開口
ブロック埋め

9/4
給水メーター移設
早々に。
⇒デッキの施工できない

9/4
トイレ床を長尺⇒フロアー
ノダ：チョコレイト

筋交い
たすき掛け

目隠し塀

既存
PW

8/30
床点検口450角
追加

FLハンドル位置

LPG
置場

9/4
ライニング検討

給水パイプスペース(提案)

8/21
洗面台下
床点検口
300*500程度
フローリングビス止めでも良い

9/4
開口のみ施工w900*h200
ドア⇒今西さん対応

新規柱

9/4
外壁板張り修理
⇒納屋の外壁から剥がして使用
納戸壁は新規板で復旧

新規柱

9/4
畳下断熱材
施工予定確認

9/4
畳下断熱材
施工予定確認

1階平面図

134.98 m2

Horizon Architects
北海道知事登録(石)第6524号　一級建築士大臣登録第351508号　一原寿寛

JOB	仁木ゲストハウス
KIND	1階平面図
SCALE A3:1/60	DRAFT IC
DATE 2020.04.17	NO. A-01